

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN Kéo DÀI
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND xã Năm Hàng)

DVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo	Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết năm 2025	Kế hoạch đầu tư vốn năm 2026	Giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 (từ 01/01/2026 đến thời điểm báo cáo)			Số vốn còn lại	Tỷ lệ giải ngân	Kế hoạch giải ngân năm 2026		Đánh giá thực hiện so với kế hoạch (Không đạt, đạt, vượt)	Chủ đầu tư	Ghi chú
				Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT					Tổng số	Trong đó:				Lũy kế đến tháng/quý báo cáo	Tỷ lệ			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW					TT KLHT	Tạm ứng							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tổng số				2.046	2.032	1.900	1.277	655,4	655,4	655,4	-	9,4	100%	655,4	100%			
A	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%			
B	Nguồn ngân sách Trung ương				2.046	2.032	1.900	1.277	655,4	655,4	655,4	-	9,4	100%	655,4	100%			
I	Nguồn xây dựng cơ bản tập trung vốn trong nước				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%			
II	Các Chương trình MTQG				2.046	2.032	1.900	1.277	655,4	655,4	655,4	-	9,4	100%	655,4	100%			
1	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới				1.386	1.386	1.286	1.277	9,4	9,4	9,4	-	9,4	100%	9,4	100%			
1.1	Đường nội bán nhóm bán Phò, bán Huổi Pét, xã Năm Hàng	Xã Năm Hàng	2025	82/QĐ-UBND 28/4/2025	1.386	1.386	1.286	1.277	9,4	9,4	9,4	-	9,4	100%	9,4	100%	Đạt	UBND xã Năm Hàng	
2	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				660	646	614	-	646	646	646	-	-	100%	646	100%			
2.1	Đầu tư xây dựng mới Nhà văn hóa bán Huổi Van, xã Năm Hàng	Xã Năm Hàng	2024-2026	97/QĐ-UBND 21/11/2023	660	646	614	-	646	646	646	-	-	100%	646	100%	Đạt	UBND xã Năm Hàng	